

„АТАНАСКА НАЙДЕНОВА” ЕООД, гр.Ямбол

Гр. Ямбол пл. „Освобождение” №7 офис 607 тел. 0887 521 606

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: „РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ на ВОДОПРОВОДНА и
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА на гр. ЗЛАТАРИЦА”

ПОДОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ на ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
на гр.ЗЛАТАРИЦА”

ЧАСТ : ВОБД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ФАЗА : РАБОТЕН ПРОЕКТ



Съгласували:

Част Водоснабдяване:
/инж.Найденова/

Част ПБЗ:
/инж. Мавродиева/

Част ПБ:
/ инж. Найденова/

Част Геодезия:
/инж. Найденова/

Част ПУСО:
/ инж. Недялков/



Проектант част ВОБД :
/инж.Минева/

Управител:
/инж.Ат.Найденова /

Март, 2017 год.



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04319

Важи за 2017 година

ИНЖ. ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА МИНЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 22/20.01.2006 г. по части:

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Председател на РК

инж. Кр. Димова



Председател на КР

инж. А. Чинев

Председател на УС на КИИП

инж. И. Каралеев

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ № 001

към типов договор за застраховка "Професионална отговорност в
проектирането и строителството"
№ 3407170700000005

Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп", със седалище и адрес на управление - 1000 София, пл. "Позитано" № 5, регистрирано по ф.д. № 2710/92г., с разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 год., в потвърждение на горепосочената полица, удостоверяваме следното:

Застрахован:	Шеменужка Стоянова Минева
Адрес на застрахования:	Шумен ул. "Гоце Делчев" №9
Вид дейност:	ПРОЕКТАНТИ
Срок	От 15.09.2017г. до 14.09.2018г.
Застрахован обект:	Първа категория
Лимити на отговорност:	
едно събитие	150 000,00лв.
в агрегат	300 000,00лв.
Самоучастие:	10%, но не по-малко от 1000лв.

Дата, 11.09.2016г.

От името на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп":



Булстрад
VIENNA INSURANCE GROUP
1000

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ № 001

към типов договор за застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството"
№ 3407160700000005

Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп", със седалище и адрес на управление - 1000 София, пл. "Позитано" № 5, регистрирано по ф.д. № 2710/92г., с разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 год., в потвърждение на горепосочената полица, удостоверяваме следното:

Застрахован:	Шеменужка Стоянова Минева
Адрес на застрахования:	Шумен ул. "Гоце Делчев" №9
Вид дейност:	ПРОЕКТАНТИ
Срок	От 15.09.2016г. до 14.09.2017г.
Застрахован обект:	Първа категория
Лимити на отговорност:	
едно събитие	150 000,00лв.
в агрегат	300 000,00лв.
Самоучастие:	10%, но не по- малко от 1000лв.

Дата, 10.09.2016г.

От името на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп":

BULSTRAD
VIENNA INSURANCE GROUP
0700

ОБЕКТ:" РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА и
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА
гр.ЗЛАТАРИЦА"

ЧАСТ : ПЪТНА-ВОБД
ФАЗА : Технически проект

Обяснителна записка

Настоящата част „Пътна-ВОБД“ е изготвена във връзка с рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Златарица, общ. Златарица, област Велико Търново.

През града преминава и ще бъде засегнат от полагането на подземните комуникации републикански път III-4004, по който се осъществява транзитно движение в посока гр. Елена.

При изкопните работи се налага създаване на временна организация на движението с пълно затваряне на трасето на републиканския път и на локалните улици на града.

Поради спецификата на този вид дейности, продължаващи няколко дни се затварят напълно определени трасета и движението се пренасочва по обходни маршрути. Прилага се временна организация съгласно Приложение № 73 към чл.75,т1 на Наредба № 3 /16.08.2010 г. “За временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”. Пътните знаци са II-ри типоразмер – светлоотражателни.

При необходимост при свързване на новостроящите се водопроводни клонове със съществуващи отклонения се прилага Приложение № 14 към чл. 60, ал.2 на Наредба N3.

Изкопните работи по път III-4004 се разделят на два участъка:

- Първи участък от км 16+830 до км 17+250 с обход по улици „Божур”, „Черни връх”, „Роза” и „Оборище”.

Сигнализирането се извършва съгласно Приложение № 73.

- Втори участък се разделя на два етапа:

- Първи етап от км 17+910 до км 19+417 с обход по улици „Георги Димитров” и „Александър Стамболийски” до км 19+230, сигнализирано по Приложение №73.

- Втори етап от км 19+230 до км 19+417, поради липса на подходящи улици за обход сигнализирането си извършва съгласно Приложение № 53 за „Работен участък върху една пътна лента с дължина по малка от 50 м”. Първоначално се ограничава едната лента за изграждане на основните клонове, а след приключването им, се ограничава другата лента за изграждане на сградните отклонения.

Кръстовищата по обходните маршрути допълнително се сигнализират с указателни стрелки за далечни направления. В началото на всяка улица с излаз на трасето на изкопа се поставя ПЗ Ж13, а непосредствено преди зоната с изкопни работи се поставя комплект „бариера С3.1 и ПЗ В2”, забраняваща достъпа на МПС.

При изкопните работи по локалната улична мрежа се въвеждат следващите етапи на изпълнение / съобразени с работния график на

Изпълнителя /, като се цели облекчаване на достъпа до отделните квартали. Сигнализирането се извършва съгласно Приложение № 73 към чл.75,т1.

Всеки следващ етап започва след възстановяване на настилката по предходния и възстановяване на движението по него.

Проектът за локалната улична мрежа представлява схема, указваща улицата за прокопаване с указан алтернативен обходен маршрут.

При затваряне на улици, които служат като противопожарни пътища, задължително се уведомява РСПБЗН.

Проектът влиза в сила след одобрение от Община Златарица, Областно пътно управление и ОД на МВР – Сектор “Пътна полиция”.

Преди въвеждането на ВОБД се информира населението и заинтересованите организации и фирми за обходните трасета и продължителността на строителните дейности.

В тъмната част на денонощието за бариерите за затваряне се осигурява дежурно осветление.

По цялата дължина на 1м от ръба на изкопа се поставят метални пана /съгласно детайла/, на които се прикрепва трайно сигнална лента С-3.3.

По време на извършването на изкопа и до пълното му засипване и възстановяване се осигурява достъп до всички входи за пешеходци чрез пешеходни обезопасени мостчета.

Поставянето и поддържането на временната сигнализация през цялото време на строителството е задължение на Изпълнителя.

Поставянето и премахването на временната сигнализация се приема с тристранен протокол между Възложител, Изпълнител и представител на ОД на МВР – Сектор “Пътна полиция”.

След приключване на строителните работи временната сигнализация се прибира, настилната се възстановява, съгласно изискванията в срок, указан от Възложителя.

Изготвил:

 Секция: ТСТС Част от проекта: по удостоверение за ППД	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 04319
	инж. ТАМЕЛУЖКА СТОЯНОВА-МИЛЕВА Подпис: 
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППД ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица	
Удостоверение № РМ-0536/28.10.2015г.	
Оценка съответствието на инж. проект	
Специалист.....	
Управител.....	инж.А.Христова

Община Златарича	
СЪГЛАСУВАМ	
гл.Архитект	
гр.Златарича	дата.....


ОБЩИНА ЗЛАТАРИЧА
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ВЕДОМОСТ

за пътни знаци

за въвеждане на временна организация и безопасност на движението

ОБЕКТ: " РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА гр.ЗЛАТАРИЦА "

№ по ред	№ на знака		Размери, форма и вид	Бр	Площ за ед бр. /м ² /	Общо площ /м ² /	Стойки
1	А 23		Триъгълник L-700	6	0,22	1,32	6
2	В 2		Кръг с D-600мм	4	0,28	1,12	
3	Г 6		Кръг с D-600мм	1	0,22	0,22	1
4	Г 2		Кръг с D-600мм	1	0,22	0,22	1
5	Г 3		Кръг с D-600мм	2	0,22	0,44	2
6	Г 4		Кръг с D-600мм	1	0,22	0,22	1
6	Ж13		Кръг с D-600мм	18	0,28	5,04	18
7	С 3.1		Правоъгълник 1000/600	18	0,60	10,80	
8	Ж7		"Указателна стрелка"	10	0,36	3,60	20
9	Ж 3		Правоъгълник 2000/1000	4	2,00	8,00	8
				65		30,98	57